

ТОМСК

Жилищно-коммунальное хозяйство и муниципальный транспорт.

Инженерная инфраструктура. В рамках подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» в 2024 году предусмотрены средства на работы капитального характера в сумме 80 953,9 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 г. объем финансирования составил 69 636,5 тыс. руб. Указанные средства направлены на мероприятия по объектам водоснабжения, водоотведения и канализации, теплоснабжения и электроснабжения, в том числе:

№ п/п	Наименование объекта	Натуральные показатели	Примечание
1	Строительство участка водопроводной линии по Богашевскому тракту от ул. Линейной до ул. Октябрьской в д. Лоскутово г. Томск	1 объект	Построены сети водоснабжения протяженностью 615 м
2	Реконструкция тепловых сетей, расположенных по ул. Елизаровых, 53т в г. Томске	1 объект	Выполнены работы по реконструкции сетей теплоснабжения протяженностью 230,35 м
3	Реконструкция тепловых сетей, расположенных по пр. Ленина, Ют в г. Томске	1 объект	Выполнены работы по реконструкции сетей теплоснабжения протяженностью 653,6 м
4	Организация электроснабжения территорий (площадок) в районе Кузовлевского тракта, предназначенных для предоставления льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, в целях индивидуального жилищного строительства (решение судов)	1 тех. присоед.	В 2024 году завершены мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям, в результате чего 555 земельных участков обеспечены технической возможностью подключения к энергоснабжению.
5	Реконструкция канализационной линии до МАОУ СОШ № 15 им. Г.Е. Николаевой г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Челюскинцев, 20а	1 объект	Разработана проектная документация. Проверка достоверности будет проведена в 2025 году в рамках отдельного контракта

Также в 2024 году должны были быть выполнены проектно-изыскательские работы по объектам:

- строительство ливневой канализации по адресу: г. Томск, ул. Бирюкова, 6 (корректировка сметной документации),
- реконструкция ЦТП-10 по ул. Лебедева, 5/8 в г. Томске (решение судов),
- строительство ливневой канализации по адресу: г. Томск, ул. 19 Гвардейской Дивизии, 9а.

Однако, по состоянию на 31.12.2024 работы по указанным объектам не были завершены.

Мероприятия по развитию и улучшению технического состояния коммунальных сетей в 2024 году осуществлялись также ресурсоснабжающими организациями за счет собственных средств и администрацией Города Томска в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами».

В рамках действующей инвестиционной программы ООО «Томскводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 гг. выполнены следующие мероприятия:

- 1) строительство сетей водоснабжения по ул. Балтийская, общей протяженностью -250 м.п.;
- 2) завершены работы по установке приборов учета на водоводе №10 и на водоводе Нижней зоны от НФС Московский тракт, 82;
- 3) реконструкция водопроводной линии по ул. Витимская, ул. Вилуйской от ул. Ракетная до ул. Смирнова, общей протяженностью - 267 м.п.;
- 4) строительство сетей водоотведения по ул. Балтийская, общей протяженностью - 613 м.п.

В рамках общей платы за подключение построено сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 3304 м.п. В рамках общей платы за подключение, установленной в индивидуальном порядке, построены сети водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 6128 м.п.

Также в 2024 году продолжалась реализация комплекса мероприятий по снижению аварийности на водопроводных сетях и потерь воды. Так за текущий год в рамках данных мероприятий для нормализации давления па сетях водопровода было заменено 3 вышедших из строя регулятора давления, переложено в рамках Производственных программ текущего и капитального ремонтов 8308 м.п. ветхих водопроводных сетей, 452 м.п. ветхих канализационных сетей. Проведен капитальный ремонт 12-ти канализационных насосных станций с заменой насосного и электрооборудования.

В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» выполнены работы по установке станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд «ГЕИЗЕР-ТМ-1,5» в пос. Аникино на улице Томская.

В ходе ремонтной кампании 2024 года в рамках капитального и текущего ремонтов ООО «Горсети» отремонтировано: 350 трансформаторных подстанции, 267,7 км линий электропередач.

В рамках нового строительства и реконструкции в 2024 году было установлено 25 трансформаторных подстанции, проложено 24 км кабельных и построено 37 км воздушных линий, установлено 2400 приборов учета. Только методом горизонтально-наклонного бурения пройдено 8.17 км, из них 6,23 км в рамках нового строительства. Также завершены работы, обеспечивающие электроснабжение 862 частных домов и 555 многоквартирных жилых домов на территории Кузовлевского тракта, предназначенных для проживания льготных категорий граждан.

В 2024 году продолжилась работа над повышением уровня энергоэффективности и обеспечением надёжности теплоснабжения. В ходе ремонтной кампании прошлого года подготовлено к несению нагрузок в зимний период более 600 километров теплотрасс в двухтрубном исполнении, а также большой комплекс оборудования и зданий. На всей протяженности теплотрасс были проведены гидравлические испытания, в ходе которых специалисты выявили и устранили около двух тысяч дефектов.

Своевременное выявление и ликвидация дефектов позволяет избегать развития аварийных ситуаций в зимний период, когда от надёжной работы системы теплоснабжения зависит обеспечение домов теплом и безопасность жителей города. С целью повышения уровня энергоэффективности в 2024 году капитально отремонтировано и реконструировано около 10 километров теплосетей и восстановлено тепловой изоляции более чем на трёх километрах надземных теплотрасс. Одним из самых крупных объектов, реконструированных в этом году, стала тепломагистраль № 4 на улице Нахимова, где заменено около километра теплосетей на современные энергоэффективные трубопроводы. Специалистами выполнены технические мероприятия, которые

позволили минимизировать сроки отсутствия горячей воды у абонентов в период ремонта. Масштабные работы были проведены на Московском тракте, где в рамках капитального ремонта заменены около полукилометра трубопроводов. Также модернизированы участки тепловых сетей на улицах Красноармейская, Нижне-Луговая, Шевченко, Белозерская, Кривая, проспекте Мира, Иркутский тракт, в переулке Заозёрный и на других улицах. Проведённые работы позволят повысить надёжность теплоснабжения абонентов и сократить сроки ремонта модернизированных участков в последующие годы. В 2024 году реализован завершающий этап реконструкции перекачивающей насосной станции № 4 (ПНС-4) в микрорайоне Каштак. Модернизация объекта выполнялась поэтапно в течение нескольких лет. В ходе реконструкции было заменено насосное оборудование на современные более мощные и энергоэффективные модели, а также обновлено электрооборудование, построено комплектное распределительное устройство и выполнена реконструкция здания ПНС. В 2024 году на ПНС-4 установлены ещё один современный насос и частотный преобразователь. Эти технические мероприятия обеспечили необходимую мощность для качественного надёжного теплоснабжения абонентов с учётом присоединения к системе централизованного теплоснабжения абонентов микрорайона Черемошники и других новых потребителей в активно развивающемся районе города. В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» реализован проект по строительству центрального теплового пункта № 74 (ЦТП-74) и теплотрассы протяженностью 300 метров для подключения к системе централизованного теплоснабжения четырёх многоквартирных домов на улице Тверской, которые ранее были запитаны от котельной бывшей фабрики «Красная звезда». В 2024 году продолжилась реализация программ по восстановлению тепловой изоляции на надземных трубопроводах. В течение последних пяти лет восстановлено около 30 километров изоляционного покрытия в разных районах города. В приоритетном порядке в программы по замене тепловой изоляции входят надземные трубопроводы больших диаметров, где фиксируются значительные тепловые потери. Работы ведутся с применением современных изоляционных материалов, износостойких, долговечных и хорошо сохраняющих тепло. В прошлом году восстановлено тепловой изоляции на трубопроводах общей протяженностью около 3 километров. Одними из крупных объектов стали тепловые сети на улице Герасименко, а также надземная теплотрасса в районе спорткомплекса «Юность», где в ходе выполнения работ восстановлена изоляция на трубопроводе диаметром 500 мм общей протяженностью 374 метра. За счет фонда предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска выполнены аварийно-восстановительные работы путём капитального ремонта здания теплового пункта по адресу: г. Томск, пл. Соляная, д. 1/1. За счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в 2024 году проведен ремонт ветхих сетей теплоснабжения на 93 объектах, общей протяженностью 2918,79 метров. Это повысило надежность теплоснабжения более в 200 многоквартирных домах. Сибирским управлением Ростехнадзора проведена проверка готовности Города Томска к отопительному периоду 2024-2025 годов, по результатам которой оформлены Акт и Паспорт проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов без замечаний. Мероприятия, запланированные к выполнению постановлением администрации Города Томска от 25.03.2024 № 225 «О подготовке муниципального образования «Город Томск» к работе в отопительный период 2024 - 2025 годов», исполнены в полном объеме. В 2024 году, направленной на развитие газификации муниципального образования «Город Томск», построено 143 объекта сетей газораспределения, общей протяженностью 109,6 км, что позволило создать техническую возможность подключения для более 3,9 тыс. домовладений и подключить 1 089 новых потребителей. В рамках, проводимых в 2024 году мероприятий по модернизации объектов системы газораспределения, выполнена замена изношенного пункта редуцирования газа; замена линейной части газопровода Ду-150 мм; заменено оборудование электрохимической защиты подземных стальных газопроводов, морально устаревшие станции катодной защиты, на современные станции катодной защиты с автоматизированной системой управления в количестве 5 ед. Проведен капитальный ремонт объектов сетей газораспределения и газопотребления в 28 газифицированных многоквартирных домах через «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области». На основании заявок, поступивших от управляющих организаций, в 5 газифицированных многоквартирных домах произведена замена отключающих устройств, не обеспечивающих герметичность затвора, на современные отключающие устройства -краны шаровые в количестве 90 ед.

В 2024 году на линию выведены 5 новых трамваев, закупленных при участии в национальном проекте «Безопасные качественные дороги»; 10 новых автобусов большого класса, закупленные частным перевозчиком за счёт собственных средств и ставших первыми автобусами большого класса на муниципальных маршрутах. Также закуплено 2 новых троллейбуса с увеличенным автономным ходом (не менее 20 км), данная техника также закупается впервые. Вместе с тем, существуют проблемы с отказом участия перевозчиков в конкурсных процедурах на муниципальные маршруты, имеющиеся в реестре маршрутов регулярных перевозок (процедуры запроса котировок).

Задачи на 2025 год:

- своевременная подготовка сетей теплоснабжения к работе в отопительный период 2025 - 2026 годов и своевременный запуск отопления в жилых домах;
- актуализация схемы теплоснабжения г. Томска;
- подготовка и проведение противопаводковых мероприятий;
- разработка проектно-строительной документации по объектам: «Строительство сетей водоснабжения по ул. Богдана Хмельницкого, ул. Приветливая, ул. Тенистая, ул. Суходольная, ул. Травяная в пос. Степановка»; «Строительство сетей водоснабжения по Встречному переулку в пос. Степановка»; «Реконструкция водопроводной линии Д325 мм от ул. Елизаровых, 47 до пересечения ул. Минина - ул. 350-летия»; «Реконструкция водопроводной линии Д600 мм по ул. Белозерская от ул. Ачинская до гимназии №24»; «Реконструкция участков водовода по ул. Б. Подгорная»; «Реконструкция напорных коллекторов от главной насосной станции (ГНС)»; «Реконструкция НСК-2»; «Реконструкция ШПС»;
- строительство участка водовода между водоводом № 9 и РЧВ на НФС г. Томск;
- реконструкция водопроводной линии по пр. Ленина от ул. Трудовая до ул. Нижне-Луговая;
- реконструкция сетей водоснабжения по ул. Октябрьская в с. Тимирязевское;
- строительство очистных сооружений для скважины № 12/95 пос. Апрель, ул. Пастернака, 164а;
- строительство сетей водоснабжения по ул. Сосновая, пер. Калиновый, пер. Осинный, пер. Тальниковый в с. Дзержинское;
- реконструкция ГНС и КНС-13;

заклучение и реализация концессионного соглашения на объект: «Канализационные очистные сооружения с. Тимирязевское»;

- строительство порядка 300,70 км сетей газораспределения и газопотребления, что позволит подключить порядка 4 547 новых потребителей;
- выпуск на линию 2 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом;
- изменение маршрутной сети муниципального образования «Город Томск». Также администрацией Города Томска ежегодно проводятся мероприятия по обслуживанию и ремонту систем ливневых канализаций.

В 2024 году выполнены работы по протаиванию и прочистке дренажной системы в количестве 2,6 км, ливневой канализации - 4,6 км. Также проведен текущий ремонт колодцев ливневой канализации в количестве 199 штук. В части включения в образовательную программу актуальных вопросов, считаем необходимым задействовать специалистов отделов организации дорожного движения для изучения опыта в данной отрасли.

В 2025 году планируется выполнить следующие мероприятия:

- построить ливневую канализацию по адресам: г. Томск, ул. 19-Гв. Дивизии, 9а и ул. Бирюкова, 6;
- разработать проектную документацию на строительство и реконструкцию ливневой канализации (системы отвода поверхностных вод) по 6-ти объектам.

Жилищная политика.

В 2024 году к числу наиболее значимых событий можно отнести:

- выполнение этапа 2021 Региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в части заселения многоквартирных домов по адресам: г. Томск, ул. Петра Федоровского, 10 и 12 (390 жилых помещений, фактически на конец 2024 года было заселено 375, по 15 в суды направлены иски о принудительном заселении);
 - выполнение этапа 2023 Региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в части заселения 15 жилых помещений, приобретенных в рамках муниципальных контрактов, заключенных с застройщиком ООО СЗ «Строительная компания «Сибирские звёзды»» на участие в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 193а.
- Всего за 2024 год общий объем расселения аварийного жилья составил 36,5 тыс. кв.м. расселено 1081 помещение, в которых проживало 2228 человек.

К проблемам в сфере расселения аварийного жилья можно отнести:

- недостаточность финансирования;
- большие объемы документооборота в рамках взаимодействия всех органов при реализации программ расселения аварийного жилья.

В 2025 году планируется расселить 28,1 тыс. кв.м аварийного жилья (755 помещений) в рамках региональной и муниципальной программ расселения аварийного жилья.

В целях предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа в 2024 году закуплено 166 квартир.

В рамках решения жилищных вопросов льготных категорий граждан в 2024 году 4 гражданина из числа инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, семей, имеющих детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, получили единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения и социальную (материальную) помощь на оплату услуг по подбору жилого помещения и юридическому сопровождению сделки на общую сумму 3 744 тыс. руб. Дополнительно приобретено 4 жилых помещения гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, в целях исполнения судебных постановлений во внеочередном порядке.

Предложения:

1. Призвать строительные организации не только возводить квартиры для коммерческой продажи, но и принимать участие в программах по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан.

1. Информировать застройщиков о потребностях муниципалитета в приобретении благоустроенного жилья для отдельных категорий граждан.

1. Поднять дискуссионный вопрос и обсудить на уровне АСДГ механизм предоставления муниципалитетом жилых помещений при расселении квартир небольшой площади двух и более комнат в условиях отсутствия на рынке недвижимости соответствующих предложений

Благоустройство и дорожное хозяйство.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2024 - 2030 годы в 2024 году предусмотрены средства на работы капитального характера в сумме 2 866,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2024 г. объем финансирования составил 2 866,0 тыс. руб.

За счет указанных средств были выполнены работы по объекту «Благоустройство общественного пространства по ул. Бирюкова, 15 в г. Томске (капитальный ремонт)». Площадь благоустройства составила 610 м².

В 2024 году в рамках ремонтной кампании были выполнены работы по восстановлению дорожного полотна порядка 283 тыс. м² на улично-дорожной сети, в том числе ремонт автомобильной дороги сплошным слоем в рамках ремонта автомобильных дорог 2,3 категории общей площадью 253,753 тыс. м², ремонт технологическими картами МБУ «ТомскСАХ» - 5,013 тыс. м², ремонт экспресс методом МБУ «ТомскСАХ» - 14,727 тыс. м². Ремонт технологическими картами - 30, 084 тыс. м². В том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проведены работы по ремонту улично-дорожной сети с заменой выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части и частичному ремонту пешеходных тротуаров на 6 объектах:

1. пр. Академический;
2. ул. Вокзальная;
3. ул. Интернационалистов;
4. пр. Фрунзе;
5. ул. Белинского (от ул. Усова до ул. Никитина);
6. пр. Ленина (от пр. Ленина, 193а до пр. Ленина, 225).

Площадь отремонтированных пешеходных тротуаров в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» - 31,982 тыс. м².

В рамках ремонта улично-дорожной сети дорог 2, 3 категории были отремонтированы 11 объектов с заменой асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части и ремонту пешеходных тротуаров на сумму 554,192 млн. руб:

1. ул. Транспортная;
2. ул. Карла Ильмера;
3. ул. Континентальная (от ул. Континентальной, 8 до ул. Континентальной, 15);
4. ул. Дизайнеров (от ул. А. Крячкова, 17 до ул. Наумова, 12);
5. ул. Котовского (от ул. ул. Котовского, 15 до ул. Котовского, 1);
6. ул. Королева;
7. ул. Кутузова;
8. пер. Светлый;
9. пер. Курганский;
10. ул. Никитина (от ул. Красноармейская, 20 до ул. Никитина, 99);
11. ул. Новгородская.

Протяженность отремонтированной проезжей части составила 11 км, площадь проезжей части - 110,983 тыс. м². Площадь отремонтированных пешеходных тротуаров - 31,400 тыс. м².

Дополнительно за счет средств местного бюджета произведен ремонт автомобильных дорог технологическими картами и «экспресс-методом» силами МБУ «ТомскСАХ» общей площадью 19,741 тыс. м² и заливка трещин общей площадью 25,535 тыс. м².

Кроме того, в рамках заключенного муниципального контракта № Ф.2024.000637 от 21.06.2024 были отремонтированы методом холодного фрезерования с последующей укладкой асфальтобетонного покрытия дорожного полотна следующие объекты:

1. Коммунальный мост с подходами;
 2. Кузнечный взвоз;
 3. ул. Ижевская;
 4. Томск-МПС Северный;
 5. ул. Степановская;
 6. мост по ул. Красноармейской;
 7. заезд ул. Киевская, 86;
 1. подъездной путь к оздоровительному лагерю «Энергетик»; 9. ул. 2-я Усть-Киргизка.
- Общая площадь отремонтированного покрытия составила 30,084 тыс. м².

Также, в рамках вышеуказанного муниципального контракта выполнены мероприятия по ремонту тротуаров на участках: пр. Кирова (Кирова 29-31; от пр. Кирова 22 до ул. Кузнецова); пр. Ленина от пр. Ленина,40 до пр. Ленина 89; ул. Б. Подгорная от ул. Б. Подгорная, 66 до пер. Тихий, 31; ул. Розы Люксембург от ул. Розы Люксембург, 89 ст. 1 до пер. Тихий, 31. Общая площадь отремонтированного покрытия указанных участков -8342,28 м2.

В 2024 году выполнены плановые мероприятия, а также внеплановые по установке технических средств организации дорожного движения (ТСОДД), в том числе:

1. дооборудование техническими средствами участков УДС в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по 6 улицам: пр.

Академический, пр. Фрунзе, пр. Ленина, ул. Интернационалистов, ул. Белинского, ул. Вокзальная;

2. введено светофорное регулирование на 7 пешеходных переходах;

3. введено светофорное регулирование на 3-х перекрестках: ул. Учебная - ул. Советская, ул. Красноармейская - ул. Косарева, пр. Фрунзе - ул. Новгородская;

4. модернизировано 11 светофорных объектов;

5. установлены искусственные неровности (ИН) по 20 адресам в рамках содержания УДС;

6. по 18 адресам установлены и по 10 модернизированы устройства переменной сигнализации тип 17.

Общее количество адресов, на которых были установлены системы дополнительного освещения на пешеходных переходах - 43 шт.

В 2024 году работы по монтажу наружного уличного освещения на улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» были выполнены на участках, протяженностью 14,21 км. На указанные цели объем реализованных денежных средств составил 22,286 млн. рублей.

В текущем году выделенный объем финансирования составляет 10 млн. рублей. Данная сумма будет израсходована на проведение работ по организации уличного наружного освещения в с. Тимирязевское по ул. Советская, пер. Советский, ул. Дёповская, ул. Ново-Дёповская, ул. Путевая и в с. Дзержинское по пер. Еловый, пер. Калиновый, пер. Осинный, пер. Тальниковый.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году на территории МО «Город Томск» благоустроено 12 общественных пространств:

1. «Буфф-сад», Очередь 3;

2. Тропа здоровья в лесопарке «Солнечный» (Иркутский тракт от ул. Беринга до

ул. В. Высоцкого). Очередь 2;

3. Березовая роща в мкр. «Солнечный» (ул. Обручева, 10-12). Очередь 2;

4. Аллея по ул. Пушкина (ул. Пушкина, 52-54). Очередь 2;

5. Ул. Трудовая, 15-17;

6. Сквер Купеческий (пер. Дербышевский, 17);

7. Районный сквер (пр. Ленина, 162);

8. Сквер по ул. Ивановского, 3-13;

9. Сквер по ул. Загорной (ул. Загорная, 56);

10. Сквер на Профсоюзной (ул. 5-й Армии, 18 а);

11. Сквер в пос. Ново-Карьерный, 3;

12. «Медицинский» сквер (г. Томск, пер. Баранчуковский, 4).

В рамках благоустройства выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек, озеленению, установке малых архитектурных форм, детских игровых элементов. При благоустройстве обеспечена доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в рамках имеющегося финансирования, некоторые территории оснащены наружным освещением. Общий объем средств федерального, областного и местного бюджетов, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств, составил 73,63 млн. руб.

Транспортная инфраструктура. В 2024 году в рамках подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на 2022 - 2030 годы» предусмотрены средства в сумме 156 716,5 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 г. объем финансирования составил 43 609,0 тыс. руб. За счет указанных средств выполнены следующие мероприятия:

а) выполнен капитальный ремонт улично-дорожной сети в части устройства тротуаров (ул. Б. Пастернака в п. Апрель протяженностью 2,06 км, ул. Высоцкого на

участке от автобусной остановки «Спорткомплекс «Кедр» до автобусной остановки «ул. Высоцкого, 16») протяженностью 0,29 км;

б) выполнен капитальный ремонт объекта «Капитальный ремонт берегоукрепления, струенаправляющей дамбы Коммунального моста через р. Томь в г. Томске и автомобильной дороги на СТ «Нерудник» в г. Томске» (в том числе испытания грунта в струенаправляющей дамбе);

в) завершена разработка документации на ремонт моста через реку Ушайка, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 2а (получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 07.02.2024 № 70-1-0087-24, а также осуществлена корректировка сметной документации на ремонт моста через реку Ушайка, расположенного по адресу: г. Томск, Аптекарский переулок, 17 (получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 25.12.2024 № 70-1-0824-24).

Также было запланировано проведение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ул. Петра Федоровского, ул. Андрея Крячкова в г. Томске» и разработка проектной документации (стадия предпроектная) по обоснованию инвестиций и разработка проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске». Однако, данные работы не были завершены по состоянию на 31.12.2024 г.

В 2025 году планируется продолжить участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественных пространств. Запланировано благоустройство 9 территорий, отобранных по результатам рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципального образования «Город Томск», подлежащих благоустройству в 2025 году в рамках реализации проекта.

В рамках капитального ремонта, реконструкции и строительства в сфере дорожного хозяйства в 2025 году планируется выполнить следующие мероприятия:

- выполнить ремонт моста через реку Ушайка, расположенного по адресу: г. Томск, Аптекарский переулок, 17;

- разработать проектную документацию на реконструкцию ул. Тургенева, ул. Академика Сахарова, ул. Энтузиастов (от ул. Ключева до ул. Д. Бедного);

разработать проектную документацию на капитальный ремонт пер. Ботанического и моста через р. Басандайка на автодороге «Томск - Коларово» в г. Томске;

- завершить разработку проектной документации на строительство ул. П. Федоровского, ул. А. Крячкова и проектной документации (стадия предпроектная) по обоснованию инвестиций и разработка проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске».

Строительство и капитальный ремонт

Большое внимание администрацией Города Томска уделяется созданию условий для предоставления детям города Томска дошкольного, общего и дополнительного образования. Данное мероприятие осуществляется путем капитального ремонта объектов социальной сферы.

В рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования» муниципальной программы «Развитие образования» на 2024-2030 годы» в 2024 году предусмотрены средства в сумме 2 162 703,6 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 г. финансирование составило 1 622 854,6 тыс. руб.

За счет указанных средств выполнены следующие мероприятия: 1) Капитальный ремонт кровли МАДОУ № 62 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 16/2 и МАДОУ № 77 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Л. Шевцовой, 4;

2) Выборочный капитальный ремонт (плиты перекрытия) МАДОУ № 102 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Бирюкова, 4;

3) Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Вершинина, 17 (решение судов);

4) Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ СОШ № 47 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 54/1 (решение судов);

5) В рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования:

- завершены проектные работы по 7-ми общеобразовательным организациям;

- завершены работы по капитальному ремонту МАОУ СОШ № 14 им. А.Ф. Лебедева г. Томска по адресу: г. Томск, ул. К. Ильмера, 11, МАОУ ООШ «Развитие» г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 81г (ранее ООШИ № 22), МАОУ СОШ № 30 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 11, МАОУ ООШ № 38 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. И. Черных, 123/1;

- продолжен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 49 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 10;

- начат капитальный ремонт 11 -ти общеобразовательных организаций (МБОУ школа-интернат № 1 г. Томска, МАОУ Мариинская СОШ № 3 г. Томска, МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска (корпус по ул. Октябрьской, 25), МАОУ СОШ № 11 им.В. И. Смирнова г. Томска, МАОУ СОШ № 23 г. Томска, МАОУ СОШ № 25 г. Томска, МАОУ гимназия № 26 г.Томска, МАОУ СОШ № 33 г. Томска, МАОУ СОШ № 34 г. Томска, МАОУ гимназия № 56 г. Томска, МАОУ СОШ № 67 г. Томска) (справочно: по 4-м объектам работы были приняты не в полном объеме от выделенных бюджетных ассигнований в 2024 году. Кроме того, бюджетные ассигнования в сумме 60 000,0 тыс. руб. на капитальный ремонт МАОУ СОШ № 3 г. Томска (дотация из областного бюджета) были доведены только 25.12.2024, в связи с чем они не были задействованы при размещении муниципального заказа);

- за счет бюджетных ассигнований 2025 года начаты проектно-изыскательские работы по 4-м общеобразовательным организациям, капитальный ремонт которых запланирован на 2026 год (МАОУ СОШ № 31 г. Томска (2 корпуса), МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска, МАОУ ООШ № 45 г. Томска (корпус по ул. Иркутский тракт, 140/1));

- в целях участия в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета разработаны укрупненные сметы и получены положительные заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости по 6-ти общеобразовательным организациям (МАОУ гимназия № 13 г. Томска, МАОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье, МАОУ Сибирский лицей (2 корпуса), МАОУ СОШ № 12 г. Томска (корпус на пер. Юрточный, 8), МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской).

6) Продолжено строительство объекта «Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. в. Высоцкого, 14 в г. Томске». В 2024 году планировалось завершить проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт МАОУ СОШ № 40 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Никитина, 26. Однако, по состоянию на 31.12.2024 указанные работы не были завершены.

В рамках муниципальной программы «Молодежь Томска» на 2024 - 2030 годы в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 198 008,8 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 финансирование составило 94 010,2 тыс. руб.

За счет указанных средств было осуществлено авансирование в рамках муниципального контракта на проведение капитального ремонта здания по адресу: г.Томск, ул. Р. Люксембург, 8 (справочно: капитальный ремонт объекта планируется завершить до 25.12.2025 г.).

Следует отметить, что бюджетные ассигнования в сумме 94 500,0 тыс. руб. (дотация из областного бюджета) были доведены только 25.12.2024, в связи с чем они не были задействованы при размещении муниципального заказа.

В рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового облика жизни» на 2024 - 2030 годы в 2024 году предусмотрены средства в сумме 11 305,5 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2024 г. финансирование составило 1 405,5 тыс. руб.

За счет указанных средств был выполнен капитальный ремонт стадиона МАУ ДО СШ «Победа» по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 1.

Также в 2024 году было запланировано выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство «Центр самбо» в г. Томске». Однако, в ходе выполнения проектных работ возникли обстоятельства, препятствующие их завершению, а именно: вступил в силу приказ Минкультуры России от 04.06.2024 № 1055 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Томск Томской области», накладывающий значительные ограничения на территорию проектирования и не позволяющий разместить объект: «Строительство «Центр самбо» в г. Томске» на земельном участке по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 50а, предусмотренном условиями муниципального контракта. Муниципальный контракт был расторгнут в одностороннем порядке на основании решения проектной организации.

В рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 619,2 тыс. руб., за счет которых была завершена разработка проектной документации на капитальный ремонт МАОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» Города Томска и МАОУ ДО «Детская художественная школа № 1» Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 42.

По состоянию на 31.12.2024 г. работы выполнены и оплачены в полном объеме.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Томска» на 2024-2030 годы» в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 742,2 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2024 г. финансирование составило **8 742,2 тыс. руб.**

За счет указанных средств выполнены работы по капитальному ремонту, установке и монтажу ограждений следующих организаций:

- МАОУ ООШ «Развитие» по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 81г (решение судов);

- МАОУ ДО СШ Зимних видов спорта по адресу: г. Томск, ул. Королева, 13 (решение судов);

- МАУ ДО СШ «Кедр» по адресу: г. Томск, ул. В. Высоцкого. 7;

- МАУ ЦСИ ДООЛ «Рубин» по адресу: Кемеровская область, Юргинский район, д. Алаево.

Также в целях исполнения решения суда силами МБУ «Проектно-сметное бюро» была разработана документация на капитальный ремонт, установку и монтаж ограждения территории МАОУ СОШ № 44, на которую получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 17.06.2024 № 70-1-0408-24.

В целях исполнения решения суда были выполнены проектные работы по объекту «Установка противопожарного резервуара в пос. Родионово».

На непрограммные мероприятия в 2024 г. были предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 153 566,6 тыс. руб., предусматривающие как расходы на:

- функционирование департамента капитального строительства администрации Города Томска;

- предоставление субсидии МБУ «Проектно-сметное бюро» на выполнение муниципального задания;

- уплату налогов;

- проведение мероприятий в рамках капитального ремонта объектов муниципальной собственности;

- прочие работы и услуги, в том числе на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов.

По состоянию на 31.12.2024 г. финансирование непрограммных мероприятий составило 150 117,0 тыс. руб.

Так, в рамках капитального ремонта были выполнены следующие мероприятия:

- разработана проектная документация на капитальный ремонт здания по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 49, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 25.10.2024 № 70-1-0721-24;
- откорректирована документация на капитальный ремонт кровли и конструкции крыши объекта культурного наследия регионального значения «Дом Голованова», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 105, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 29.08.2024 № 70-1-0597-24;
- проведен текущий ремонт административного здания по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, 13;
- начат капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11 А.